EAM Netz

Ein Unternehmen der EAM Gruppe

Checkliste für die Anbindung von EEG-Einspeise-Anlagen ≥ 100 kWp mittels eines EAM Fernwirkschranks

Per Email an: **anbindung@eam-netz.de**

Sie errichten eine PV- oder Wind-Einspeise-Anlage und haben Interesse an unserem Fernwirkschrank zur informationstechnischen Ankopplung von Erzeugungsanlagen ≥ 100 kWp an das EAM Netz.

Bevor wir Ihnen ein detailliertes Angebot zukommen lassen, bitten wir Sie, diese **Checkliste** ausgefüllt per E-Mail mit dem anlagen-spezifischen **Single-Line-Diagramm** an uns zurückzusenden. Die Informationen helfen uns, die technische Machbarkeit im Vorfeld zu bewerten.

Ihr Firmenname:	
Standort der Erzeugungsanlage:	
Ihr Projektname:	
Art der Anlage (PV/Wind):	
Neuanlage oder Erweiterung einer bestehenden Anlage:	
Volleinspeisung / Eigenverbrauch:	
Installierte Wirkleistung:	
Maximale Einspeiseleistung:	
Bezeichnung des Erzeugungsanlagen (EZA)-Reglers*:	
Zeitpunkt der geplanten Umsetzung / Inbetriebnahme:	
EAM-Vorgangs-ID (wenn bereits vorhanden):	
Einspeisezusage bereits erteilt?/Datum:	

* unterstützt werden unter anderem **SMA Datamanager M/L**, **Meteocontrol blue`Log XC** und **Huawei Smartlogger.** Weitere auf Anfrage.
Unterstützte Protokolle sind **Modbus TCP** oder **Modbus RTU.**

Haben Sie an die wichtigsten Voraussetzungen gedacht?

	JA	NEIN
Die Anlage liefert die geforderten Messdaten des Netzverknüpfungspunkts (NVP) gemäß TAB, Anhang A (Übersicht der Datenpunkte) ** Insbesondere - Ist-Leistung P NVP - verfügbare Wirkleistung NVP (z.B. über einen Global-Strahlsensor am EZA-Regler)		
Ein **Wand**montage-Platz mit der Mindestgröße von (L / B / T) 50 x 50 x 25 cm ist vorhanden.		
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die die Anforderungen unserer technischen Anschlussbedingungen erfüllt, ist gewährleistet. **		
Ein dauerhafter Internetzugang für die anzubindende Fernwirktechnik inkl. DHCP-Funktionalität und mind. eine statische IP-Adresse sind gewährleistet.		

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erzeugungs-Anlage nicht mit unserem Fernwirkschrank für EEG Einspeise-Anlagen an das EAM Netz ankoppeln können, wenn eine der genannten Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Ihr Ansprechpartner für das Projekt:

Name:	
E-Mail-Adresse:	
Telefonnummer:	

_____

Ort, Datum

_____

Unterzeichner des Auftraggebers

Bitte senden Sie die Checkliste an **anbindung@eam-netz.de**.

** Unsere aktuellen TAB finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link:
https://www.eam-netz.de/fuer-einspeiser/einspeisemanagement/
unter „Technische Umsetzung“.